



**SIGA A
SUA OBRA**
JULHO 2026

MÓDULO IV

Residencial Petrópolis

Quantidade de unidades: 96

Valor Total da Obra: 17.184.000,00

Início Obra: **20/09/2024**

Termino Obra Original : **20/09/2026**

Detalhes da Evolução da Obra - Etapa 4

Total Global: 90,95%

ESQUADRILHAS METÁLICAS - PORTAS



ESQUADRIAS DE MADEIRA



PINTUTA INTERNA



PISO LAMINADO



FIAÇÃO



PEÇAS ELÉTRICAS



INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO



SERVIÇOS DE CALAFETE E LIMPEZA FINAL



GALERIA

SIGA A SUA
OBRA

