

SIGA A SUA OBRA 2026

AGOSTO



ETAPA 5

Residencial Maria da Glória

Quantidade de unidades: 52

Valor Total da Obra: R\$10.814.400,00

Data Inicio Obra: **26/11/2024**

Data Terminio Obra Original : **26/11/2027**

Detalhes da Evolução da Obra - Etapa 5

TOTAL GLOBAL: 95,67%

TOTAL HABITAÇÃO



PINTURA INTERNA 2ª DEMÃO



TOTAL INFRA



GALERIA

